

**Neubau Wohnanlage Dätzweg, Rottenburg a.N.
 Rottenburg a.N.**

Tübingen, 18.04.2018
 ge/sk tpl-180418

Rahmenterminplan

| | |
|---|--|
| Vorentwurf (mit Kostenschätzung DIN 276 einschl. KG 200, kurzen Erläuterungen zum Vorentwurf, Festlegung Anlagentechnik etc., | bis KW 20 / 2018 |
| Entwurf (mit Kostenberechnung DIN 276, Baubeschreibung etc.) | bis KW 26 / 2018 |
| Entwurfsvorstellung / Baubeschluss bzw. Freigab | Anfang Juli 2018 |
| Einreichen Baugesuch (mit Entwässerungsgesuch) Laufzeit max. 3 Monate! Baugenehmigung erwartet bis | KW 30 / 2018 KW 44 / 2018 |
| Ausführungsplanungen | ab KW 30 / 2018 |
| Ausschreibungen | |
| Ausgabe LVZ Rohbau, Aufzüge, FU-Erder - Angaben Dritter für Rohbau-LVZ (s.o.) - Submission: - Vergabe (BH): | KW 42 / 2018 bis KW 40 / 2018 KW 46 / 2018 KW 48 / 2018 |
| Ausgabe LVZ „Paket TGA (H/L/S + E)“ - Submission: - Vergabe (BH): | KW 44 / 2018 KW 47 / 2018 KW 50 / 2018 |
| Ausgabe LVZ „Paket 2“ (Hülle) | nach Erfordernissen |
| Ausgabe LVZ „Paket 3“ (Innenausbau 1 + GaLa) | nach Erfordernissen |
| Ausgabe LVZ „Paket 4“ (Innenausbau 2I) | nach Erfordernissen |
| Baubeginn | |
| Spatenstich Beginn Erdarbeiten Bauzeit | KW 51 / 2018 ca. Jan. / 2019 ca. 18 Monate |

Aufgestellt, 18.04.2018

S. Kappelmann
 M. Hähnig ▪ M. Gemmeke
 Freie Architekten BDA