

**"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht I. + II. Quartal 2018 - Stand: 02.07.2018**  
**Vermögensplan 2018**  
**- einzelne Vorhaben -**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I + II'2018 EUR	Planvergleich EUR	Abweichungen %
1	2	3	4	5	6
	<b>A) Gesamtstädtische Maßnahmen</b>				
1	Grunderwerb (60 Wohnungen)				
2	Neubaumaßnahmen (60 Wohnungen)	4.860.000	87.465	-4.772.535	2
3	Grunderwerb (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)				
4	Neubaumaßnahmen (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)	100.000	0	-100.000	0
	<b>B) Kernstadt</b>				
5	Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen				
6	Sanierung Königstr. 47	100.000	17.787	-82.213	18
7	Sanierung Tübinger Str. 68	0	1.397	1.397	
	<b>B) Stadtteile</b>				
8	Sanierung Marienbergstr. 15, <u>Bad Niedernau</u>	697.000	2.245	-694.755	0
9	Erwerb Kaiserstr. 17 <u>Baisingen</u>	147.000	147.000	0	100
10	Sanierung Bricciusstraße 83, <u>Wurmlingen</u>	100.000	10.718	-89.282	2
	<b>Summe Sachanlagen:</b>	<b>6.004.000</b>	<b>266.612</b>	<b>-5.737.388</b>	<b>4</b>