

Variante A / Interimsschule komplett als Containerschule

Einmalkosten				
	Lieferung Montage			300.000
	Fundamente			126.400
	Ver- und Entsorgung			
	Brandschutz, Blitzschutz			50.000
	Anpassarbeit			50.000
	Demontage Abtransport			200.000
	Pausenhof, Wege, ...			100.000
	Einmalkosten			826.400 <i>brutto</i>
	Mietkosten EUR/m ² /Mo	20	3.000,00	60.000 <i>brutto</i>
	(mit Fachklassen)			
	Laufzeit		27 Monate	1.620.000 <i>brutto</i>
	zur Rundung			3.600 <i>brutto</i>
	Summe			2.450.000 <i>brutto</i>

Variante B / Interimsschule in der Tü68 3 Klassen, Umbau Atrium, angemietete Container 6 Klassen und zusätzl. Containern

1	Umbau Atrium	(790 m ² x KKW 750 EUR/m ²)	705.000 <i>brutto</i>	Arch.KB
2	Übernahme der LRA/Henkel - Container (siehe unten)		240.000 <i>brutto</i>	
3	zusätzliche Container (siehe unten)		790.000 <i>brutto</i>	Arch. KB
4	Baunebenkosten		213.000 <i>brutto</i>	Arch KB.
	Summe		1.948.000 <i>brutto</i>	

zu 2) Übernahme LRA/ Henkel - Container

		EUR/Mo	GP (EUR)	6 Klassenräume
ohne Vorhaltekosten bis zum Bezug				
01.09.2021	4 Monate	5.500	22.000,00	6 Umzug und Abbruch
2022	12 Monate	5.500	66.000,00	20 Bauzeit
01.11.2023	11 Monate	5.500	60.500,00	1 Rückumzug/ Räumung
	27	ZwiSu	148.500,00 (01.01.2020-Ende)	27
		Abtransport	40.000,00	
		Rückbau Fundamente	10.000,00	
		Summe netto	198.500,00	
		MwSt.	37.715,00	
		zur Rundung	3.785,00	
		Kosten Container LRA/ Henkel	240.000,00 <i>brutto</i>	

zu 3) Zusätzliches Schulcontainergebäude

Einmalkosten				
	Fundamente/ Ver- und Entsorgung			115.000 <i>brutto</i>
	Antransport			24.000 <i>brutto</i>
	Montage und Autokran			46.000 <i>brutto</i>
	Brandschutz, Blitzschutz		enthalten	
	Anpassarbeit		enthalten	
	Demontage Abtransport			60.000 <i>brutto</i>
	Pausenhof, Wege, ...		vorhanden	
	Summe Einmalkosten			245.000 <i>brutto</i>
	Mietkosten	16 EUR/m ² /Mo	1.250,00	20.000 <i>brutto</i>
		Monate	27	540.000 <i>brutto</i>
			zur Rundung	5.000
	Summe	Kosten zus. Container		790.000 <i>brutto</i>