"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2021 - Stand: 30.06.2021
Vermögensplan 2021
- einzelne Vorhaben -

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I + II'2021 EUR	Planvergleich EUR	Abweichungen %
1	2	4	5	6	7
	A) Gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Grunderwerb Mischgebiet Dätzweg (57 Wohnungen + 2 Gewerbeeinheiten)		0	0	
2	Neubaumaßnahmen Mischgebiet Dätzweg (57 Wohnungen + 2 Gewerbeeinheiten)	4.287.000	2.615.535	1.671.465	61
3	Grunderwerb Gebhard Müller-Str. (30 Wohnungen + 1 Gewerbeeinheit)	721.000	0	721.000	0
4	Neubaumaßnahmen Gebhard Müller-Str. (30 Wohnungen + 1 Gewerbeeinheit)	1.800.000	16.166	1.783.834	1
5	Neubaumaßnahme Sülchenstr. 5 + 7, Kernstadt (24 Wohnungen)	200.000	10.713	189.287	5
	B) Kernstadt				
6	Übernahme Bahnhofstr. 11	526.000	0	526.000	0
7	Übernahme Klausenstr. 25 (mit Künstlerhof)	982.000	0	982.000	0
8	Übernahme Marktplatz 10	391.000	0	391.000	0
9	Sanierung/Modernisierung Sofienstraße 4	1.150.000	99.121	1.050.879	9
10	Erwerb Marktplatz 12, Obere Gasse 23	848.000	0	848.000	0
11	Überplanung Marktplatz 12, Obere Gasse 23	950.000	0	950.000	0
	C) Stadtteile				
12	Abbruch und Neubau Kaiserstr. 8 <u>Baisingen</u>	1.400.000	20.501	1.379.499	1
13	<u>Unvorhergesehenes</u>	250.000	0	250.000	0
	Summe:	13.505.000	2.762.036	10.742.964	20