



|                           |           |           |            |      |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------|
| geplanter Aufbau der GiG: | Schuljahr | 2013/2014 | Klassen 5  | 1.BA |
|                           |           | 2014/2015 | Klassen 6  | 1.BA |
|                           |           | 2015/2016 | Klassen 7  | 1.BA |
|                           |           | 2016/2017 | Klassen 8  | 2.BA |
|                           |           | 2017/2018 | Klassen 9  | 4.BA |
|                           |           | 2018/2019 | Klassen 10 | 4.BA |

**Beschreibung der Bauabschnitte:**

Es werden Maßnahmen durchgeführt, damit die neue GiG mit einem verbesserten Erscheinungsbild starten kann.

Es wird in den Räumen eine reduzierte Sanierung durchgeführt. Eine umfangreiche Sanierung wird mit

ca. 5,85 Mio. EUR veranschlagt und ist derzeit nicht darstellbar.

|       |      |      |                                                                   |                                   |           |                  |
|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|
|       | 2013 | M    | Möblierung 2013                                                   | nachrichtlich                     | 40.000    |                  |
| 1.BA  | 2014 | V 01 | Umbau für die Klassen 5a, 5b mit Lernatelier                      |                                   | 29.250    |                  |
|       |      | V 02 | Umbau für die Klassen 6a, 6b mit Lernatelier                      |                                   | 29.250    |                  |
|       |      | V 03 | Neu: Umbau der Klassen 7a, 7b mit Lernatelier                     |                                   | 48.750    |                  |
|       |      |      | (zugesagt, aber noch nicht finanziert - Nachfinanzierung Deckung) |                                   |           |                  |
|       |      | M    | Möblierung nach Angabe Amt 40                                     |                                   | 80.000    |                  |
|       |      | V 04 | Sanierung der Schülertoiletten                                    |                                   | 70.000    |                  |
|       |      | V 05 | Einbau eines Aufzug                                               |                                   | 100.000   |                  |
|       |      |      | Baunebenkosten (externe Vergabe erforderlich)                     |                                   | 44.360    |                  |
|       |      |      |                                                                   | <b>2014</b>                       |           | <b>401.610</b>   |
|       |      |      |                                                                   |                                   |           | <i>brutto</i>    |
|       |      |      | HH-Plan                                                           | Klassen 5,6 und Auzug             | 199.000   |                  |
|       |      |      |                                                                   | Toiletten aus 2014                | 31.000    |                  |
|       |      |      |                                                                   | Restmittel für Toiletten aus 2013 | 40.000    |                  |
|       |      |      |                                                                   |                                   |           | <b>270.000</b>   |
| 2. BA | 2015 | V 06 | Planung Neubau Mensa (Nb M)                                       |                                   | 931.710   |                  |
|       |      |      | Aussenanlagen                                                     |                                   |           |                  |
|       | 2015 | V 07 | Neubau Naturwissenschaftlicher Bereich (Nb N)                     |                                   | 1.470.344 |                  |
|       |      |      |                                                                   | ZwiSu                             | 2.402.054 |                  |
|       | 2015 |      | Baubeginn Nb M+N UbF                                              |                                   |           |                  |
|       | 2015 | V 08 | Umbau EDV Raum in Lehrerzimmer                                    |                                   | 15.860    |                  |
|       | 2016 |      | Fertigstellung Nb M+N und UbF                                     |                                   |           |                  |
|       | 2016 | V 09 | Umbau für die Klassen 8a, 8b mit Lernatelier                      |                                   | 59.475    |                  |
|       |      | M    | Möblierung nach Angabe Amt 40                                     |                                   | 40.000    |                  |
|       |      |      |                                                                   | <b>2015/ 2016</b>                 |           | <b>2.517.389</b> |
|       |      |      |                                                                   |                                   |           | <i>brutto</i>    |
|       |      |      | HH-Plan                                                           | 2015                              | 350.000   |                  |
|       |      |      |                                                                   | 2016                              | 350.000   |                  |
|       |      |      |                                                                   |                                   |           | <b>700.000</b>   |



|         |      |      |                                              |         |      |         |  |
|---------|------|------|----------------------------------------------|---------|------|---------|--|
| 3. BA   | 2017 | V 10 | Umbau Schulküche zu Musikraum                | 65.880  |      |         |  |
|         |      | V 11 | Umbau neuer Schulküchenbereich               | 408.578 |      |         |  |
|         |      | V 12 | Umbau Aufenthalt/ Foyer                      | 124.440 |      |         |  |
|         |      | V 13 | Umbau für die Klassen 9a, 9b mit Lernatelier | 59.475  |      |         |  |
|         |      | M    | Möblierung nach Angabe Amt 40                | 40.000  |      |         |  |
|         |      |      |                                              |         | 2017 | 698.373 |  |
|         |      |      |                                              |         |      | brutto  |  |
| HH-Plan |      |      |                                              |         | 2017 | 350.000 |  |
|         |      |      |                                              |         |      | 350.000 |  |

|       |      |      |                                                |        |         |
|-------|------|------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 4. BA | 2018 | V 14 | Umbau für die Klassen 10a, 10b mit Lernatelier | 50.935 |         |
|       |      | M    | Möblierung nach Angabe Amt 40                  | 40.000 |         |
|       |      | V 15 | Teilsanierung Aufenthaltsraum                  | 16.775 |         |
|       |      |      | Zugang Aufenthalt zum Pausenhof                |        |         |
|       |      | V 16 | Teilsanierung Werkraum                         | 44.530 |         |
|       |      | V 17 | Teilsanierung Mediothek                        | 13.115 |         |
|       |      | V 18 | Teilsanierung Bildende Kunst                   | 32.940 |         |
|       |      | V 19 | Teilsanierung EDV-Raum                         | 26.535 |         |
|       |      | V 20 | Teilsanierung Textiles Werken                  | 23.485 |         |
|       |      | V 21 | Teilsanierung Flure                            | 75.152 |         |
|       |      | V 22 | Sonstige Räume                                 | 62.220 |         |
|       |      |      |                                                | 2018   | 385.687 |
|       |      |      |                                                |        | brutto  |

|       |        |      |                                     |                       |
|-------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 5. BA | später | V 23 | Sanierung Lehrer- Verwaltung, Büros | noch nicht kalkuliert |
|-------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
|                                 | <b>4.003.059</b> |
| bisher im Haushaltsplan geplant | 1.320.000        |
| <b>Summe 2014 - 2018</b>        | <b>2.683.059</b> |
| <b>Fördergelder</b>             | <b>430.716</b>   |
| <b>Städtische Finanzierung</b>  | <b>3.572.343</b> |

**Nicht enthalten!!**

Aussenanlagen  
Energetische Sanierung Fassaden und Fenster

**Mögliche Fördergelder** zum Schulneubau 33% Regelzuschuss

| Rechnung nach Programmfläche      | Programmfläche | Kostenrichtwert | Regelzuschuss |                |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Prgrammfläche Naturwissenschaften | 232 m²         | 2.600 €         | 33%           | 199.056        |
| Programmfläche Mensa              | 270 m²         | 2.600 €         | 33%           | 231.660        |
|                                   |                |                 |               | <b>430.716</b> |