ROTT - Neubau Stadgtbibliothek Rottenburg
Rahmenterminplan
Stand: 29.01.2015

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Entscheidung Gemeinderat	0 Tage	Di 22.07.14	Di 22.07.14
2	Sommerferien B-W	32 Tage?	Do 31.07.14	So 14.09.14
3	Abschluss Vorplanung	45 Tage	Mo 28.07.14	Fr 26.09.14
4	Vorstellung/Freigabe Vorplanung	0 Tage	Fr 26.09.14	Fr 26.09.14
5	Entwurfsplanung	60 Tage	Mo 29.09.14	Fr 19.12.14
6	Vorstellung/Freigabe Entwurfsplanung	29 Tage	Mo 22.12.14	Mo 09.02.15
7	Projektbeschluss Gemeinderat	0 Tage	Di 10.02.15	Di 10.02.15
8	Genehmigungsplanung	4 Tage	Mi 11.02.15	Mo 16.02.15
9	Baugenehmigungsverfahren	75 Tage	Di 17.02.15	Mo 01.06.15
10	**Ausführungsplanung**	**180 Tage**	**Di 17.02.15**	**Mo 26.10.15**
11	Rohbau, Hülle, Technik (80 % Kosten)	80 Tage	Di 17.02.15	Mo 08.06.15
12	Innenbauteile	50 Tage	Di 09.06.15	Mo 17.08.15
13	Oberflächen, Einbauten	50 Tage	Di 18.08.15	Mo 26.10.15
14	**Vorbereitung der Vergabe**	**180 Tage**	**Di 09.06.15**	**Di 23.02.16**
15	Rohbau, Hülle, Technik (80 % Kosten)	60 Tage	Di 09.06.15	Mo 31.08.15
16	Innenbauteile	40 Tage	Di 27.10.15	Mo 21.12.15
17	Oberflächen, Einbauten	40 Tage	Di 22.12.15	Di 23.02.16
18	**Angebotsfrist**	**135 Tage**	**Di 01.09.15**	**Di 15.03.16**
19	Abstimmung Vergabeunterlagen	15 Tage	Di 01.09.15	Mo 21.09.15
20	Rohbau, Hülle, Technik (80 % EU)	38 Tage	Di 22.09.15	Do 12.11.15
21	Innenbauteile	15 Tage	Di 22.12.15	Di 19.01.16
22	Oberflächen, Einbauten	15 Tage	Mi 24.02.16	Di 15.03.16
23	**Mitwirkung bei der Vergabe**	**123 Tage**	**Do 12.11.15**	**Mi 11.05.16**
31	Baubeginn	0 Tage	Mo 18.01.16	Mo 18.01.16
32	Objektüberwachung	66 Wochen	Di 19.01.16	Mo 01.05.17
33	Probebetrieb/Mängelbeseitigung	40 Tage	Di 07.03.17	Mo 01.05.17
34	Bauübergabe	0 Tage	Mo 01.05.17	Mo 01.05.17
35	Einzug	20 Tage	Di 02.05.17	Mo 29.05.17
36	**Bauhauptgewerk**	**264 Tage**	**Di 19.01.16**	**Fr 27.01.17**
37	**Baugrube / Gründung**	**35 Tage**	**Di 19.01.16**	**Mo 07.03.16**
45	**Rohbauarbeiten**	**115 Tage**	**Mo 29.02.16**	**Mo 08.08.16**
46	**Baustelleneinrichtung**	**10 Tage**	**Di 01.03.16**	**Mo 14.03.16**
49	**Beton- und Stahlbetonarbeiten**	**115 Tage**	**Mo 29.02.16**	**Mo 08.08.16**
70	**Gerüstbaubarbeiten**	**204 Tage**	**Di 12.04.16**	**Fr 27.01.17**
74	**Gebäudehülle**	**99 Tage**	**Di 09.08.16**	**Fr 23.12.16**
75	**Abdichtung**	**25 Tage**	**Di 09.08.16**	**Mo 12.09.16**
78	**Dachdeckung**	**23 Tage**	**Di 09.08.16**	**Do 08.09.16**
83	**Glasfassade**	**74 Tage**	**Di 09.08.16**	**Fr 18.11.16**
92	**Aussenputz**	**25 Tage**	**Mo 21.11.16**	**Fr 23.12.16**
96	**Ausbau**	**104,5 Tage**	**Mo 31.10.16**	**Fr 31.03.17**
97	**Dachgeschoss**	**89,5 Tage**	**Mo 31.10.16**	**Fr 10.03.17**
122	**3. OG**	**84,5 Tage**	**Mo 07.11.16**	**Fr 10.03.17**
147	**2. OG**	**84,5 Tage**	**Mo 14.11.16**	**Fr 17.03.17**
172	**1. OG**	**84,5 Tage**	**Mo 21.11.16**	**Fr 24.03.17**
197	**EG**	**84,5 Tage**	**Mo 28.11.16**	**Fr 31.03.17**
222	**Außenanlagen**	**30 Tage**	**Mi 15.03.17**	**Mi 26.04.17**