




4.OG




3.OG




2.OG



1.OG



EG



UG



Ansicht Nord




Ansicht Ost




Ansicht Süd




Ansicht West




Schnitt



4.OG




Ansicht Nord



3.OG




Ansicht Ost




2.OG




Ansicht Süd




1.OG



Ansicht West



EG



Schnitt

Kostenschätzung Vorprojekt

Kostengruppen	Variante B		Var. C1	Var. C2	Var. X1	Var. X2
	Stand 11.02.2014	Stand 24.02.2014	Stand 24.02.2014	Stand 25.02.2014	Stand 26.02.2014	Stand 26.02.2014
	€, netto	€, netto	€, netto	€, netto	€, netto	€, netto
<i>BGF, m²</i>	2.569	2.569	2.352	2.352	2.270	2.064
100 Grundstück						
200 Herrichten / Erschliessen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	4.294.000	3.905.000	3.154.000	2.848.000	2.754.000	2.481.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen	955.000	1.020.000	968.000	968.000	918.000	827.000
Summe Bauwerk (KGR 300+400)	5.249.000	4.925.000	4.122.000	3.816.000	3.672.000	3.308.000
500 Außenanlagen	194.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
600 Ausstattung und Kunstwerke	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
700 Baunebenkosten 25%	1.400.000	1.313.000	1.113.000	1.036.000	1.000.000	909.000
Gesamtsumme KGR 200 - 700	7.000.000	6.566.000	5.563.000	5.180.000	5.000.000	4.545.000
Gesamtsumme brutto	7.933.000	7.814.000	6.620.000	6.164.000	5.950.000	5.409.000
Unvorhergesehenes 10%	793.000	781.000	662.000	616.000	595.000	541.000
Gesamtsumme KGR 200 - 700 inkl. UV	8.726.000	8.595.000	7.282.000	6.780.000	6.545.000	5.950.000

Var. B, Stand 11.02.14 - Kostenermittlung H&K zur 1. Optimierung des Wettbewerbsentwurfs (2.569 m² BGF statt 2.855 m² BGF)


Var. B, Stand 24.02.14 - Kostenermittlung H&K wie vor; geprüft/abgestimmt von D&S


Var. C1, Stand 24.02.14 - Kostenermittlung H&K zur 2. Optimierung (o. UG), geprüft/abgestimmt von D&S

Var. C2, Stand 25.02.14 - wie C1 inkl. weitere Optimierung der Fassade (Putz statt Klinker)

Var. X1, Stand 26.02.14 - hypothetische Variante (Kostenziel 5.950 T€ ohne UV) auf Basis der Kennwerte der Var. C2

Var. X2, Stand 26.02.14 - hypothetische Variante (Kostenziel 5.950 T€ inkl. UV) auf Basis der Kennwerte der Var. C2





Vereinfachung Konstruktion:
Stützen und Lufträume

Vereinfachung Brandschutz:
Erschließung und Lufträume

Synergien:
Lernstudios / Schulungsraum

Verkleinerung

